

Santa Fé do Sul, 02 de abril de 2018.


**Ofício nº 059/2018 - SEOSP**

Com referência ao requerimento 017/2018, em nome dos vereadores José Rollemberg e Evandro Farias Mura, onde requerem informações sobre a percentagem de conclusão da obras do palco de eventos, forma concluídos 96,92% obviamente por uma questão de lógica faltam 3,08% para o término.

Os valores pagos somam-se R\$ 2.234.785,91 (dois milhões duzentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) para a conclusão final faltam R\$ 71.039,76 (setenta e um mil, trinta e nove reais e setenta e seis centavos) quanto ao aditamento foi aditado um valor de R\$ 365.347,51 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), o qual foi inclusive aprovado por esta edilidade o uso do mesmo em sessão realizada em 28 de fevereiro de 2018, tal aditivo foi aplicada para termino da casa do artesão e finalização geral do conjunto arquitetônico.

O projetista elaborou o projeto de forma a acomodar as pessoas que estão na plataforma para público em pé, no qual foi aprovado pela comissão de engenharia do DADETUR, com relação ao escoamento de agua pluvial o piso já foi refeito e sando o problema de escoamento de agua pluvial.

O obra está sendo executada na integra de acordo com a representação gráfica do projeto aprovado pela secretaria de Turismo e DADETUR.



Jose Soares Pereira  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Ilmo. Sr.  
JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES NETO  
Assessor de Governo



Santa Fé do Sul, 03 de Abril de 2018.

**Ofício nº 040/2018 – A.G./NT..**  
**(favor mencionar este número)**

**Ref.: REQUERIMENTOS Nº 015/2018, Nº 017/2018 e Nº 025/2018.**

**OPJ.**

Senhor Presidente,  
Nobres Vereadores:

Tenho a honra de cumprimentá-lo e, na oportunidade passar as vossas mãos as informações prestadas pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, Senhor José Soares Pereira, por meio dos Ofícios nº 058/2018 – SEOSP, nº 059/2018 – SEOSP e nº 060/2018 – SEOSP, em atendimento aos requerimentos de referência.

Com respeito e apreço, enviamos a Vossa Excelência e seus diletos pares nossas considerações e elevada estima.

Atenciosamente,

RECEBIDO  
DATA: 04/04/2018

Ademir Maschio  
Prefeito Municipal

RECEBIDO  
DATA: 10/04/2018

RECEBIDO  
DATA: 04/04/18

Excelentíssimo Senhor  
**Marcelo Alessandro Favaleça**  
Presidente à Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.

CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL  
Estado de São Paulo  
05 ABR. 2018  
78  
PROCOLO